

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้า สำนักสงฆ์ - ถนน ๒๒๒๓ - ชุมพวง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๘๖,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก เพชร หมู่ที่ ๔ รอบศาลปู่ตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตาราง เมตร	๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง	ทำสัญญา แล้ว	๐	๑๖๗,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก เพชร หมู่ที่ ๔ สายศาลปู่ตา รอบหมู่บ้านทางทิศใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ทำสัญญา แล้ว	๐	๒๔๗,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับ รัก หมู่ที่ ๕ จากบ้านทับรัก - บ้านโคกเพชร (เส้นทาง โรงเรียน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๔๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๒ (ข้างศาลาประชาคม) ตลอด สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๗๑,๐๐๐	กองช่าง	ทำสัญญา แล้ว	๐	๒๗๑,๐๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ จากแยกลาดยาง – ศาลา ประชาคม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วาง ท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมบ่อ พัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๑๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๗๗,๐๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๘๙,๐๐๐
๘.	โครงการปรับปรุงคันคูคลอง อีสานเขียวโดยการลงหินคลุก ผิวทางจราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	ช่วงที่ ๑. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๓. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๙.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง โน หมู่ที่ ๓ จาก อบต. ถึงวัด บ้านโนนรัง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๕๕,๐๐๐
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง ชำ หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้าน ผู้ใหญ่ไปโรงเรียนบ้านหนอง ชำ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตร.ม.	๓๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๔๕,๐๐๐
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ จาก ทางเข้าใหญ่-แยกศาลา ประชาคม	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๐๐,๐๐๐
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุก บ้านโนนหาด หมู่ ที่ ๖ สายโนนหาด-สามแยก เมืองยาง	งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้าน โคกสูง หมู่ที่ ๑๑ เลียบคลอง ปอพาน	ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๓๐,๐๐๐
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้าน โคกสูง หมู่ที่ ๑๑ สายเลียบบ หนองสนวน	ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๑.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๒,๑๖๔.๐๐ ตร.ม.	๑๔๖,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๔๖,๐๐๐
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้าน หนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายป่าช้า - เชื่อมใหม่สามัคคี ต.ช่อง แมว	ช่วงที่ ๑. งานถมดินคันทางผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร. ม. ช่วงที่ ๒. งานถมดินคันทางผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๑X๑ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า๑,๑๙๐.๐๐ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้าน ใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จาก หนองมะกอก - แยกบ้านนาย อิฐ ช่วยพันธ์	ปริมาณงาน งานถมดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๕๑,๐๐๐
๑๗.	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ ทางร่วม บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนน รัง กำหนด	๑๐๓,๘๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๓,๘๐๐
๑๘.	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทาง ร่วม บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๐๓,๘๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๓,๘๐๐
๑๙.	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทาง ร่วม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๓,๘๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๓,๘๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๐.	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวบурพา หมู่ที่ ๒๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๐๓,๘๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๓,๘๐๐
๒๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ โดยการขยายท่อเมนประปา	ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๔๐,๐๐๐

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้าน การเกษตร	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเกษตร ให้แก่ประชาชนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๘,๙๘๓	๑,๐๑๗
๓.	โครงการจัดหาวัวคชขึ้นเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในสัตว์	จัดหาวัวคชขึ้นโรคระบาดในสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐
๔.	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	ดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๕.	โครงการปลูกป่าตามแนว พระราชดำริ	ดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐
๖.	โครงการยุวเกษตรกร	ดำเนินโครงการยุวเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๗.	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพร ครัวเรือน	ดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๘.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญ พันธุ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของพืชพรรณ หลายๆชนิด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างทำนบช่วย ปอพาน บ้านหนองหว้า หมู่ ที่ ๒	ปริมาณงาน แห่งที่ ๑.งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร แห่งที่ ๒.งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการขุดลอกคลองห้วย ข้า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑	ขุดลอกขนาด ปากบนกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๕ ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๗,๑๒๕ ลูกบาศก์ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๙๔,๐๐๐
๑๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นหนองสิม บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มระดับสันฝาย สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร และขุดลอก ดินถมหน้าฝาย ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ถมลึกลงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๓๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๗,๐๐๐

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการค่ายเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๙,๙๐๕	๒๐,๐๙๕
๓.	โครงการเฝ้าระวังความ ปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๔.	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๙,๓๘๐	๖๒๐
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย -วันสำคัญของชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๙๑,๑๒๑	๑,๐๐๘,๘๗๙
๖.	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป. ๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง	๓,๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๖๘๙,๔๕๐	๑,๘๑๐,๕๕๐
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๘.	โครงการประเพณีลอย กระทง	ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๙,๗๖๕	๒๓๕
๙.	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภค – บริโภค	ดำเนินโครงการโดยการตรวจสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๙๐,๐๐๐
๕.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก	ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๘๔๗	๑๙,๑๕๓
๖.	จัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วย การแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗,๖๘๕	๔๒,๓๑๕

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานของกลุ่ม ผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๓๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๘,๒๑๒	๒๑,๗๘๘
๓.	โครงการปรับปรุงและต่อ เติมศูนย์พัฒนาส่งเสริม อาชีพ อบต.โนนรัง	ดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริม อาชีพ อบต.โนนรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๓๑,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๑,๐๐๐
๔.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่ม สตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐
๕.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีแม่บ้าน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐

๗) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (๗ วัน อันตราย)	จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๓,๓๓๘	๔๖,๖๖๒
๒.	โครงการขับขี้อปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	ดำเนินโครงการขับขี้อปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๓.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐
๔.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๖.	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐

๘) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ อบต.	ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๐๐๐	๐
๒.	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐
๓.	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๘,๐๐๐
๔.	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนารู้แก่ผู้นำชุมชน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายนารู้แก่ผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๕.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๘,๘๐๐	๒๓๑,๒๐๐
๖.	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐
๗.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๘.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๙.	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร,โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต, โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สังคมยุคใหม่	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง	งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวนห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ห้อง	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร หน้าต่าง จำนวน ๘ ชุด ประตู+อุปกรณ์ ๑ ชุด	๔๙๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๑,๐๐๐
๑๒.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๓.	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐
๑๔.	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐
๑๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	กองคลัง	กำลัง ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐

ผลการดำเนินโครงการจ่ายขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม๖๕-มีนาคม๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนรัง หมู่ที่ ๑ จากแยกป่า ช้า - เชื่อมหนองโน	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๔๙๖,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ ๒ ออกไป โป่งลิง(ต่อจากเดิม)	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๔๙๖,๐๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงคันคูสระ น้ำหนองโป่งลิง บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน งานขุดรื้อคันคูสระน้ำเดิม พร้อมบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๕๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๑๕๙,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำตัดสี่แยก บ้านนางหนูไกร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๔๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๕.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาอบหมูบ้าน บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน งานวางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๙๐๐.๐๐ เมตร งานรื้อถอนท่อถึงสูง ประปาเดิม , งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถึงประปาแบบ เข็มเป็ญ ขนาด ๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปา เดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๓๐๐,๐๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง ถึง บ้านบุตา หนา ตำบลตลาดไทร	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๙๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๒๙๑,๐๐๐
๗.	งานปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกผิวจราจร บ้านโคก เพชร หมู่ที่ ๔ สายแยก ถนน คสล.ศาลปู่ตา เชื่อม ถนนบ้านโคกเพชร-บ้านบุตา หนา	ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๒๐๓,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับ รัก หมู่ที่ ๕ ภายในหมู่บ้าน จากประปา - สามแยก (บ้าน อบต.นุชนาฏ)	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๘๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	○	๓๘๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖ สายโนน หาด - สามแยกเมืองยาง (ต่อจากเดิม)	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๘,๐๐๐
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนคลส. เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๗ ซอย บ้านนายสมจิตร-ศาลา ประชาคม	ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๑๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๘ ถึงแยก แยกเมืองยาง -บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	ปริมาณงานงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๘,๐๐๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง บัง หมู่ที่ ๙ แยกมารศรี ไป นางางประยูร จันลอย	ปริมาณงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนคลส. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกค อนกรีต บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ จากสี่แยกเมืองยาง- บ้านหัวฝาย	ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๘๔,๐๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสูง หมู่ที่ ๑๑ จากหนอง สนวน – ที่สาธารณะ ประโยชน์	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๗,๐๐๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จาก สามแยกหน้ารร. - สี่แยก บ้านสุพล พรหมไพร	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๕,๐๐๐
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๔ (ซอยหน้าวัด) ตลอดสาย	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ สายแยกลาดยางบ้านใหม่ พัฒนา ถึงบ่อขยะ	ปริมาณงาน งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร. ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๔๗,๐๐๐
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองสระแก หมู่ที่ ๑๔ จากสามแยกหนองน้ำขุ่น ไปรอบหมู่บ้าน	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๙๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๙๑,๐๐๐
๑๙.	งานปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกผิวจราจร บ้าน หนองสระแก หมู่ที่ ๑๔ สาย สระหนองขุ่น ถึงเชื่อมถนน คสล.เดิม คุ่มโปรงเจริญ งบประมาณ	ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๘๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภู ดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ต่อจาก เดิม	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๙,๐๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๑๖ จากถนน คสล.เดิม เชื่อม ทล.๒๐๗๓	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๗,๐๐๐
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คอกควาย หมู่ที่ ๑๗ - บ้าน หนองแวงน้อย ม.๑๒ ต. ตลาดไทร	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๙,๐๐๐
๒๓.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายแยก ลาดยาง ถึง วัดบ้านใหม่ พัฒนาหนองโก	ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หิน ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ ท่อน วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๓๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๓๓๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	การ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๔.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายแยก ลาดยาง ถึง บ้านนายมะลิ ช่วยพิมาย	ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๕.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๑๖๐,๐๐๐
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ สายหอดัง สูงประปา ถึงลาน คสล.สระ น้ำโสภหิน	ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๘๐,๐๐๐
๒๖.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา บ้านหนองหว้า บุรพา หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน งานรื้อถอนหอดังสูงประปาเดิม ,งานก่อสร้างฐานราก พร้อมติดตั้งหอดังประปาแบบเข็มแปญ ขนาด ๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม วางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ - แยก ทช.นม.๔๐๔๗	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๔๙๙,๐๐๐
๒๘.	รถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ	รถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดีเซล)	๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	๒,๕๖๓,๐๐ ๐