

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเลขที่ ๗๒ - ทุ่ง นา (แยก ศาลาประชาคมไปทุ่งนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๗๒,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ ๓ จากหน้า บ้านผู้ใหญ่ไปบ้านโนนรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๖๓,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๓ ช่วงบนจากลาดยางขึ้นไป ด้านบน (ซอยประปา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ จาก บ้านนาย ประยูร จันทร์ ลอยถึงบ้าน นายเส็ง ประพันธ์ศรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านภูดินทองไปแยก ทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ ที่ ๒๑ – แยก ข.น.ม.๔๐๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖จากถนน คสล.เดิม เชื่อมทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐ ๐ เมตร ยาว๑๗๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินโดย การลงหินคลุกผิวจราจร บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัด ถึงคลองส่งน้ำหนองข่า	ช่วงที่ ๑ . งานดินถมคันทางขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ช่วงที่ ๒. งาน ดินถมคันทาง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ช่วง	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
		ที่ ๓. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ช่วงที่ ๔. งาน ดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๐๔ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๐ ลบ. ม. งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม.								
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน ทับรัก หมู่ที่ ๕ จากถนนสาย ทับรัก - เหวใหญ่	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย๔.เมตรยาว๖๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย๐.๕๐เมตรปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ลูกบาศ์เมตร งานลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ตร.ม.	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาย อำนวย นิตโรสง ถึง บ้านสมาน อุบลผื่อน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตรหนา ๐.๐๗ เมตรวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บ้านเมืองยางหมู่ที่๑๐	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ บริเวณจุดเสี่ยงสาม แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิรูปที่ดิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด	๙๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายรอบบ้านเป็นแอสฟัลท์ติก บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่๑กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคองกรีต บ้านหนอง	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ห้วยบุรพา หมู่ที่ ๒๐	๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร								
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจรบ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนาย อนันต์ จันทร์นวงค์ -สระ โสภ หิน	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ช่วงที่ ๑.งานดินถมคัน ทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๑ ม. ช่วงที่ ๒.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูง เฉลี่ย ๑.๖๐ ม.ช่วงที่ ๓.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๔. งานดินถมคัน ทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๗๕ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. ปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๐ ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตรม.	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		✓		กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ เลียบคลองอีสานเขียว	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทาง ร่วม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๒	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวหมูที่ ๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวบูรพา หมู่ที่ ๒๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๗	โครงการชุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V. AC พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาหมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๙	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรควรรือน	ดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรควรรือน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรควรรือน	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗
๓๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๓๑	โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอม มะลิ บ้านหนองหัวบูรพา หมู่ที่ ๒๐	สนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ในการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์หอม มะลิ พันธุ์ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๓๒	โครงการขุดขยายสระหนองขุ่น บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	งานดินขุดขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๓	โครงการขุดลอก/ขยายสระ สนามรองรับประปาใต้ดิน บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖	งานดินขุด ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๒.๐๐ เมตรยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตรพร้อมดินขุดปรับแต่งคันคู สระเดิมโดยรอบปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อยติดตั้งป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
		ประชาสัมพันธ์โครงการ								
๓๔	โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	งานขุดลอกขนาดปากบ้นกว้าง ๕๐.๐๐ เมตรยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตรปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินคูสระให้เรียบร้อย	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๕	โครงการขุดลอกหนองใหม่บ้าน หนองหมู่ หมู่ที่ ๗	งานดินขุดลอกขนาดปากบ้นกว้าง ๓๕.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตรพร้อมดินขุดปรับแต่งคันคูสระเดิมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๓๕.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๖	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๑๕	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๓๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๘๓๒	มี.ค.๖๗	✓			กองศึกษา	มี.ค.๖๗
๓๘	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗
๓๙	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๑๘๐	พ.ย.๖๖-มี.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๖-มี.ค. ๖๗
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.โครงการอาหารกลางวัน ๒. ค่าวัสดุการศึกษา ๓.ค่า หนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ๖.ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗.โครงการวัน วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ฯลฯ ๘.โครงการทันตอนามัย ๙.โครงการศูนย์สะอาดอาหารปลอดภัย	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๓,๑๒๑	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง	๓,๗๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๓,๕๐๗,๙๘๔	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๗๓๑	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗
๔๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๖๓	พ.ย.๖๖	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔๔	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๒๘๐	เม.ย.๖๗	✓			กองศึกษา	๑๔ เม.ย.๖๗
๔๕	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๗	✓			กองศึกษา	๒๑ .ก.ค.๖๗
๔๖	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค	ดำเนินโครงการโดยการตรวจสอบสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๒๙.๓๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๘	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒๐,๐๐๐	๘๐๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๒	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๑	จัดซื้อวัสดุ/วัสดุ การแพทย์ และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และ เวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ส.ค.๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๕๒	โครงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	ดำเนินโครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๖,๕๐๔	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗
๕๓	โครงการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ส.ค.๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๕๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และ ควบคุมโรคต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการ รับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๕๕	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๕๖	โครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและ	ดำเนินโครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนใน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ป้องกันโรค									
๕๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๕๘	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการเพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างบ่อทิ้งปฏิกูลของตำบล โนนรัง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างคอนกรีตครอบปากบ่อ พร้อมตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อ ขนาดกว้าง ๑๒*๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๖๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษา ดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	-
๖๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๕๙๗	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗
๖๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษา ดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ส.ค. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	-
๖๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๕๐	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใน ตามช่องทางสื่อต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	-
๖๖	สนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่อยอดวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพบ้าน หนองโน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	-
๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค. ๖๖	✓			กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๖-ธ.ค. ๖๖
๖๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	มิ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๙	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๗,๗๕๐	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๐	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	๓๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๗๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๗๒	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในสัตว์	ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๗๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)	จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๓๒๘	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗ เม.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗ เม.ย.๖๗
๗๔	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎ จราจร	ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๔๐	พ.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๗๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๗๒.๕๐	ม.ค.๖๗-พ.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-พ.ค. ๖๗
๗๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๘๔	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗
๗๗	โครงการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน	ดำเนินโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอปพร.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗๙	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ อบต.	ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ก.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ก.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗
๘๐	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๘๖๓	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	๘,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๘๒	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำ ชุมชน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๕๔	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๘๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก ผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และ สมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๑๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ม.ค. ๖๗
๘๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗			✓	สำนักปลัด	-



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘๕	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	๒,๓๘๕	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๘๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๓๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๘๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๙๒๕	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๘๘	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๘๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			กองคลัง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๙๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			กองคลัง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๙๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานโดยการเพิ่มปกเสา พาดสาย ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงาน โดยการเพิ่มปกเสา พาดสาย ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	๒๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗			✓	สำนักปลัด	-
๙๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๕,๔๕๖,๐๐๐	๒๖	๑	—	—	๕,๒๐๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๗	๑,๓๓๔,๐๐๐	๕	—	๒	—	๑,๑๙๐,๕๐๐	๑๔๓,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๕,๘๐๕,๐๐๐	๑๐	—	—	—	๕,๓๔๖,๗๐๖	๔๕๘,๒๙๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๑,๑๙๐,๐๐๐	๘	—	๖	—	๘๔๙,๙๒๗	๓๔๐,๐๗๓
๕. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๙	๘๑๗,๐๐๐	๕	—	๔	—	๘๓,๘๔๗	๗๓๓,๑๕๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐	๑	—	๓	—	๗,๗๕๐	๑๐๒,๒๕๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	—	—	—	๔๑๗,๗๙๒	๑๐๒,๒๐๘
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๔	๑,๓๓๓,๐๐๐	๑๑	—	๓	—	๗๙๑,๗๗๗	๕๔๑,๒๒๓
<b>รวม</b>	<b>๙๒</b>	<b>๑๖,๕๖๕,๐๐๐</b>	<b>๗๓</b>	<b>๑</b>	<b>๑๘</b>	<b>๐</b>	<b>๑๓,๘๙๑,๒๙๙</b>	<b>๒,๖๗๓,๗๐๑</b>