



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ที่ ๗๘๕๐๑ /-

วันที่ ๐๙ พ.ย ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีความประสงค์ที่จะขอรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ/กิจกรรม,งบประมาณ,การเบิกจ่าย,ระยะเวลาการดำเนินงาน,สถานะดำเนินงาน,หน่วยงานที่รับผิดชอบ (เอกสารแนบท้ายบันทึก)

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสรวิศ ตาซุชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายบัญญัติ สุรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติพงศ์ บุญผุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ - ถนน ๒๒๒๓ - ชุม พวง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	๔๘๖,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๘ เม.ย.-๖ ก.ค.๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ รอบศาลปู่ตา	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๒๒ มี.ค.-๑๙ มิ.ย.๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายศาลปู่ตา รอบหมู่บ้านทางทิศใต้	๒๔๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๒๒ มี.ค.-๑๙ มิ.ย.๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง-บ้านโนน ชาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๔๔๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๙ ส.ค.-๑๕ พ.ย.๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๒ (ข้าง ศาลาประชาคม) ตลอดสาย	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๔ มี.ค.-๑ มิ.ย.๖๖
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้าน คอกควาย หมู่ที่ ๑๗ จากแยกลาดยาง - ศาลาประชาคม	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๔ มิ.ย.-๒ ส.ค.๖๖
๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๒ พ.ค.-๓๐ ก.ค.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียวโดย การลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๓ พ.ค.-๑๑ ก.ค.๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง โน หมู่ที่ ๓ จาก อบต. ถึงวัดบ้านโนนรัง	๓๕๕,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๗ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง ชำ หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไป โรงเรียนบ้านหนองชำ	๓๔๕,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๗ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ จากทางเข้าใหญ่- แยกศาลาประชาคม	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๗ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ สายโนนหาด-สาม แยกเมืองยาง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๓ พ.ค.- ๑๑ ก.ค.๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ เลียบ คลองปอพาน	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๙ มิ.ย.-๗ ส.ค.๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ สาย เลียบหนองสนวน	๑๔๖,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๗ ส.ค.-๑๕ ต.ค.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ผิวทางจราจร บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ สาย ป่าช้า - เชื่อมใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๙ มิ.ย.-๗ ส.ค.๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ผิวทางจราจร บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จากหนองมะกอก - แยกบ้านนายอิฐู ช่วย พันธ์	๑๕๑,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๒๑ มิ.ย.-๑๙ ส.ค.๖๖
๑๗	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านภูดินทอง หมู่ ที่ ๑๕	๑๐๓,๘๐๐	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๔ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖
๑๘	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	๑๐๓,๘๐๐	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๔ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖
๑๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	๑๐๓,๘๐๐	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๔ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖
๒๐	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัว บурพา หมู่ที่ ๒๐	๑๐๓,๘๐๐	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๔ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาอบหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ โดยการขยายท่อเมน ประปา	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองช่าง	๑๓ ก.ค.-๑๐ ก.ย.๖๖
๒๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๘๓	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๒ ธ.ค.๖๖
๒๔	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๕	มี.ค.๖๖	✓			กองการศึกษา	๒๖ มิ.ย.๖๖
๒๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๕	ม.ค.๖๖	✓			กองการศึกษา	๑๔ ม.ค.๖๖
๒๖	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ค.๖๖	✓			กองการศึกษา	พ.ค.๖๖
๒๗	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๘๐	พ.ย.๖๕-ธ.ค.๖๕	✓			กองการศึกษา	ธ.ค.๖๕
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๗๘,๕๐๔	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
๒๙	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๑๑,๔๙๕	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
๓๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖-มิ.ย.๖๖	✓			กองการศึกษา	๒-๗ ก.พ.๖๖
๓๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๗๖๕	พ.ย.๖๕	✓			กองการศึกษา	๘ พ.ย.๖๕
๓๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๖	✓			กองการศึกษา	๑๔ เม.ย.๖๖
๓๓	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค.๖๖	✓			กองการศึกษา	๒ ส.ค.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุบโภาค – บริโภาค	๔๐,๐๐๐	๑๔,๖๒๕	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	ส.ค.๖๖
๓๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๐๘๙.๔๑	พ.ค.๖๖-ส.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๙ มี.ย.-๑๒ ก.ค.๖๖
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	๑๕,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.พ.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระ ปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๙๐,๐๐๐	๙๑,๔๓๒	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๐ เม.ย.-๑ พ.ค.๖๖
๓๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๑๒,๘๔๗	ธ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	๗ ก.ค.๖๖
๓๙	จัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๗,๖๘๕	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๖๖
๔๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค.๖๕
๔๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ กลุ่มผู้สูงอายุ	๓๒๐,๐๐๐	๒๗๑,๗๒๕	ธ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	๒๔-๒๖ ก.ค.๖๖
๔๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๕๔	พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	๑๔ ธ.ค.๖๕-๙ พ.ค.๖๖
๔๓	โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ อบต.โนนรัง	๓๑,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ค.๖๖	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	๒๓ ม.ค.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	๒๖๙,๔๐๐	จ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	๒๘-๓๐ ส.ค.๖๖
๔๕	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๓๒,๔๑๓	จ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	มิ.ย.-ส.ค.๖๖
๔๖	โครงการจัดหาวัดขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุม โรคระบาดในสัตว์	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๔๗	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สี เขียว	๑๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๖-พ.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	๑๒ ส.ค.๖๖
๔๘	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๑๒ ส.ค.๖๖
๔๙	โครงการยุวเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	๗ ก.ค.๖๖
๕๐	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	๒๒,๑๐๐	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	✓			สำนักปลัด	๒๒ ส.ค.๖๖
๕๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๗ ก.ค.๖๖
๕๒	โครงการก่อสร้างทำนบช่วยป้องกัน บ้าน หนองหัว หมูที่ ๒	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๖
๕๓	โครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนอง สว่าง หมูที่ ๒๑	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๖
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนอง สิม บ้านโนนหาด หมูที่ ๖	๓๗,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๖ ก.ย.-๔ พ.ย.๖๖
๕๕	โครงการ ๗ วัน อันตราย	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๓๒๐	จ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	จ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๖	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๒๕	มี.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๖ ก.ค.๖๖
๕๗	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๓๒๘	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๑๗-๒๑ ก.ค.๖๖
๕๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๕๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๔๕	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๒ มี.ค.๖๖
๖๐	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	มี.ค.๖๖
๖๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๖๒	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	๘,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๖๓	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๖๖	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๒ มี.ย.๖๖
๖๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๖๒๐	ก.พ.๖๖-เม.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๘-๑๐ มี.ค.๖๖
๖๕	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง	๒๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๖๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๖			✓	สำนักปลัด	—
๖๗	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๖๖๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๓ ก.ค.๖๖
๖๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนรัง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๔ ก.ค.-๑ ต.ค.๖๖
๗๐	โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรัง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	๒๒ ก.ย.-๒๐ ธ.ค.๖๖
๗๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
๗๒	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๖
๗๓	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองคลัง	มี.ค.-เม.ย.๖๖ มี.ค.-เม.ย. ๖๖
๗๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	✓			กองคลัง	๒๕ เม.ย.-๒๑ ต.ค.๖๖

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- จำนวนโครงการที่มีปริมาณมากทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นในรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้
- โครงการโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเกิดการล่าช้าในการดำเนินการเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเพราะอยู่ในช่วงของฤดูฝน
- โครงการบางโครงการต้องสอดคล้องกับหนังสือสั่งการจากอำเภอ

ข้อเสนอแนะ

- จำนวนโครงการในข้อบัญญัติควรมีปริมาณที่เหมาะสมกับช่วงเวลาในการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ