



## ข้อมูลรายละเอียด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

โดย

นายสรวิศ ตาชูชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๔๖๖๕๙

# สำเนาคืนบัน



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามท้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ ๑๗ /๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและมติที่ประชุมได้เห็นชอบในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ให้สภากองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเสวียน สุทธิไชยา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจสอบ.....  
หาก.....

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แทรกต่างกันมีจุดหมาย “ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำมาคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจังหวัด สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร บริหารส่วนตำบลในนั้น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วน ตำบลในนั้นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในนั้น ตรวจสอบดู ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลในนั้น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลในนั้น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร บริหารส่วนตำบลในนั้น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล/องค์กรบริหารส่วนตำบลในนั้น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลลัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขมุ่งรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมุ่งรอบคอบพยายามลด ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบล ในนั้น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในนั้นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาเรื่องที่ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นพระเหตุได้ เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรังชีงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัง

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. ในรัง

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรังที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลในรังหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๕) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังสีต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดรกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในรังสี

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๑ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังสีได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังสี ดังนี้

๓.๑.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งถูกใจจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๑.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๑.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงได้ตาม แต่ถ้าไม่เข้าปริมาณได้อย่างต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณาเบรี่ยบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลในรังสี

๓.๑.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายลักษณะที่ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังสี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น


รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรัง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรัง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วน ตำบลในรัง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหัววัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในรังใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนวยหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกษตรกรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลในรังมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๕.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรัง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๕.๑.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๕.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อคุณระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือได้ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๒.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มกีตี การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนากายlanguage ไม่มีพิธีริโตงไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

๕.๒.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในรังใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คุณภาพการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชานในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์กรบริหารส่วนตำบลในรัง

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์กรบริหารส่วนตำบลในรัง คุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในรัง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัง

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกรักผูกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรังสามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รักภูมิเมืองมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้การกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลในรังแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรังเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้เดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลในรังสีได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังสี แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพวงและแผนชุมชนตำบล รายละเอียดดังนี้

#### ๑. วิสัยทัศน์(Vision)

“องค์การบริหารส่วนตำบลในรังสีบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน”

#### ๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

#### ๓. พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔. พัฒนา ส่งเสริมการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

พันธกิจที่ ๕. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

พันธกิจที่ ๖. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

พันธกิจที่ ๗. ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๘. เสริมสร้างอาชีพ รายได้ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  
 พันธกิจที่ ๑๐. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
 พันธกิจที่ ๑๑. ดำเนินการ ด้านจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ  
 ดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมภูมิปัญญา (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ  
 พันธกิจที่ ๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 พันธกิจที่ ๑๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณา  
 การ

พันธกิจที่ ๑๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม  
 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
 พولิสช์

พันธกิจที่ ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี  
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#### ๔. เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๑. ระบบการคุณภาพดีมาตรฐาน มีน้ำในการอุปโภค  
 บริโภคและการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี  
 รายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ ๓. พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สืบสานวัฒนธรรม  
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
 สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

เป้าประสงค์ที่ ๕. จัดการด้านสวัสดิการสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้  
 พิการ

เป้าประสงค์ที่ ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วม  
 ในการอนุรักษ์พื้นที่

เป้าประสงค์ที่ ๗. ดำเนินการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ  
 ดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมภูมิปัญญา (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม  
 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิง  
 บูรณาการ

**โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท สรุประยะละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๕	๒๒,๐๔๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๔	๕๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ	๖๕	๗,๙๙๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๑	๖๗๗,๕๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๑๔	๑๙,๑๔๓,๐๐๐
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๗๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๒	๒,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗๙๕</b>	<b>๕๓,๓๐๕,๕๐๐</b>

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๕๓๙,๘๐๐ บาท สรุประยะละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๖,๔๘๙,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๖	๓๐๑,๕๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๔	๕,๙๕๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๖๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๖	๖๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๔๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๑	๑,๐๔๙,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๗</b>	<b>๑๕,๕๓๙,๘๐๐</b>

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและกิจการโยธา	๘๕	๒๒,๐๙๕,๐๐๐	๙๐	๖,๔๙๙,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตร	แผนงานการเกษตร	๑๔	๕๖๐,๐๐๐	๖	๓๐๗,๕๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศึกษา	๒๕	๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๔	๕,๔๕๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๖๗๗,๕๐๐	๔	๖๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	แผนงานสวัสดิการสังคม	๑๔	๑๙,๑๗๗,๐๐๐	๖	๖๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐	๗๔๐,๐๐๐	๖	๔๗๔,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๔๙,๔๐๐
รวม		๑๗๕	๕๗,๓๐๔,๕๐๐	๑๗	๑๕,๕๗๙,๙๐๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

โครงการประกวดตามแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๙๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๘๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๙๕,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๕๙๖,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕๔,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๒๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗๔.๕๓ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๓๔,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗๗,๕๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๑๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖๗๗,๕๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๗,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๔๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๑๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จากจำนวน ๑๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๐,๖๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

##### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

##### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

- ประชาชัชน่าวันใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครอบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล และไม่มีภาคีเครือข่าย

##### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ**

- ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- พื้นที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching)อย่างครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

## แผนภูมิแสดงสัดส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๕

### แผนพัฒนาท้องถิน ๒๕๖๕



## แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๕



โครงการในข้อบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๔ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเกิดจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด ๑๙ เพราะโครงการส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดำเนินการ จะเกี่ยวข้องกับการอบรม การรวมกลุ่มประชาชน การร่วมกิจกรรม ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนั้น ๆ ได้

**รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑.		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓๐.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร พื้นที่รวมป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑,๙๐๔,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	กำลังดำเนินการ	-ผู้รับเหมาที่้งานได้ ผู้รับเหมาใหม่แล้วและ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.		โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ ต.โนนรัง <sup>๑</sup> อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคุก ให้ลึกเข้างายละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปวีรุ� หมู่ที่ ๑๒ ต.โนนรัง อ.ชุม พวง จ.นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคุกให้ลึก เข้างายละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคักสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ห้องพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคก เพชร หมู่ที่ ๔ ตำบล	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคุก ให้ลึกเข้างายละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อย	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		โนนรัง - บ้านบุดา หนา ตำบล คลาดไทร อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา	น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๔.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองข่า ม. ๘-สามแยก บ้านเมืองยาง-บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖ ต. โนนรัง อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีต่ำสุด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคูลูกไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกควาย หมู่ที่ ๑๗ ต.โนนรัง อ.ชุม พวง จ.นครราชสีมา	ปริมาณงานเทคโนโลยีต่ำสุด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคูลูกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีต่ำสุด ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๑,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗.		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.โนนรัง อ.ชุม พวง จ.นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีต่ำสุด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงทินคูลูกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๙.		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโภ หมู่ที่๑๘ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	บริมานงาน งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคุณภาพทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๓๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐.		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝาย หมู่ที่ ๑๖ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	บริมานงาน ซอยที่ ๑. งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า๒๕๕ ตร.ม. ซอยที่ ๒. งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๔๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๑.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	บริมานงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร สีก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ หอน พร้อมบ่อพัก คลส.ขนาด ๑๙๑ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒.		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	บริมานงาน งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓.		โครงการปรับปรุงถนนคลส.โดยการเสริมผิว	บริมานงาน ปูผิวจราจรและพื้นที่คอนกรีต กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสาย บ้านดงบัง หมู่ที่ ๕ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนรัง อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนป้าย				
๑๔.		โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนป้าย	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๕.		โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ต.โนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนป้าย	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๖.		โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงทินคุกผิว ทางจราจร ถนนสาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ - หนองเมืองรัง	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคุกผิวจราชนิด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตาราง	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	เมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ป้าย				
๑๗.		โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคุกผิวทางจราจร ถนนสายบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒- หนองเมืองรัง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ช่างที่ ๑. งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตาราง เมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ป้าย ช่วงที่ ๒. งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๘.		โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคุกผิวทางจราจร ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง - บ้านหนองตาด ต.ตาดใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคุกผิวจราจรขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ป้าย	๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๙.		โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคุกผิวทางจราจร บ้านหนองหุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ งานเสริมดิน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ถมสูง ๐.๖๐ เมตร ลงทินคุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานก่อสร้างร่างระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรพร้อมฝ้าปิดร่างระบายน้ำเหล็ก	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง	กำลังดำเนินการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒๐.		โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงทินคุลผิว ทางจราจร บ้านหนอง สระแก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนรัง อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	ปริมาณงาน งานดินกมปรับระดับคันทาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร กม สูง ๐.๘๐ เมตร งานลงทินคุลผิวจราจร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๖๙๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจร ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
<b>การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร</b>							
๒๑.		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร เช่น สาธิตการปลูก มะนาว สาธิตการปลูกเห็ดในโรงเรือน สาธิตการทำปุ๋ย หมัก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๒.		โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษพื้นที่ สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่น ไทยรวมใจภักดี รักษพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๓.		โครงการปลูกป่าตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๔.		โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๕.		โครงการขุดลอกและ ขยายหนองสิม บ้าน ทับรัก หมู่ที่ ๕ ตำบล โนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปริมาณงาน ขนาดปากบัน กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจาก ดินเดิม ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินขุด รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๐ ลูกบาذก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒๖.		โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. เช้า สะบนองหญ้ารังกา บ้านหนองโภ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวงศ์ จังหวัด นครราชสีมา	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕ เมตร พื้น มายาเนนรอยต่อท่อและดาดคอนกรีตหน้า - หลังท่อ ให้เรียบร้อย	๗๔,๕๐๐	สำนักปลัด อปท.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
<b>การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
๒๗.		โครงการค่ายเยาวชน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจ่าย เป็น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๒๘.		โครงการฝ่าระวัง ความปลอดภัยใส่ใจ ศูนย์เด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมโครงการฝ่าระวัง ความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก โดยจ่ายเป็น ค่า วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๙.		โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัด สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า เครื่องเสียง และค่าอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๓๐.		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการต่างๆดังนี้ ๑.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๑ บาท/คน/ ๒๔๕ วัน เด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒๐ คน เป็น เงิน ๖๗๙,๕๐๐ บาท ๒.โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวน	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		<p>เงิน ๑๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๓.โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็ก จำนวน ๑,๗๐๐ บาท x ๑๒๐ คน เป็นจำนวน เงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาจำนวน๗๙,๑๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นค่าต่างๆ ดังนี้</p> <p>(๑)ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐บาทx๗๐คน เป็น เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒)ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๐x๗๐คน เป็น เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>(๓)ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๐๐x๗๐คน เป็น เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท</p> <p>(๔)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม วิชาการ หัศนศึกษาอื่นๆ ๕๗๐x๗๐คน เป็น เงิน ๓๐,๗๐๐ บาท</p> <p>๕.โครงการทันตอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖.โครงการดูแลและควบคุมโรค NCD และการดูแล สุขภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗.โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ฯ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>		
--	--	--	--	--

			๔.โครงการวันสำคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯฯ เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่างๆ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท				
๓๑.		โครงการก่อสร้างที่ แปรงพื้นและอ่างล้าง มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหาด	เพื่อก่อสร้างที่แปรงพื้นและอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด ขนาด ความกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๖ เมตร	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กำลังดำเนินการ	-ทำสัญญาแล้ว
๓๒.		โครงการก่อสร้าง ห้องครัวศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคงบัง	เพื่อก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคงบัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๘๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๓.		โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่หนองโก	เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองโก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๕๐ เมตร ความสูง ๓.๒๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๔.		โครงการปรับปรุงต่อ เติมห้องครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนหาด	เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กำลังดำเนินการ	-ทำสัญญาแล้ว
๓๕.		โครงการปรับปรุง สนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่พัฒนาหนองโก	เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนาหนองโก (สร้างเหล็กดัด) ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๖.		โครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรา ๕๐๐ ๒๑ บาท x ๒๐๐ วัน x ๔๕๐ คน	๓,๕๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๗.		โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ตำบล โนนรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนรัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโรคโควิด-๑๙

			เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๙ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๙ ลำดับที่๕(กองการศึกษา)				
๓๘.		โครงการประเมินloy กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเมินloyกระทง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๙ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโรคโควิด-๑๙
๓๙.		โครงการประเมินวัน สังกรานต์ดันน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีวันสังกรานต์ รณรงค์ผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๙ ฯลฯ	๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโรคโควิด-๑๙
๔๐.		โครงการประเมินแห่ เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโรคโควิด-๑๙
<b>การพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>							
๔๑.		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าสารเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ค่าทรายอะเบท และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔๒.		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าป้าย และค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๔๓.	โครงการพัฒนา ศักยภาพหน่วยบริการ แพทย์อุบัติ (EMS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานด้าน <sup>การแพทย์อุบัติ (EMS)</sup>	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปท.	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๔๔.	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้าน <sup>สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท</sup>	๔๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปท.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
<b>การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม</b>						
๔๕.	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานของกลุ่มผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ กลุ่มผู้สูงอายุ	๑๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๔๖.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา <sup>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</sup>	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๔๗.	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานของกลุ่มสตรี กลุ่ม แม่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๔๘.	โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔๙.	โครงการพัฒนา ศักยภาพสภากาเต็กและ เยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพสภากาเต็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙
๕๐.	โครงการส่งเสริม พัฒนาสถาบัน ครอบครัวในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนา <sup>สถาบันครอบครัวในชุมชน</sup>	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของ โรคโควิด-๑๙

การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
๔๑.	ค่าเช่าสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณรถบรรทุกน้ำ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
๔๒.	โครงการ ๗ วันอัตราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจอัตราย โดยการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
๔๓.	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลโนนรัง โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
๔๔.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
๔๕.	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
๔๖.	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และขันส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และขันส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ่งเหล่านี้จะนำไปเปลี่ยนใหม่ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	

การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ						
๔๗.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและคูด้วยวีซีท์ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและคูด้วยวีซีท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔๘.	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตร เลือกตั้ง และอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔๙.	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕๐.	โครงการฝึกอบรมกฎหมายน้ำรู้แก่ผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายน้ำรู้แก่ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน	สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน การฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า yan พานะ ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบาดของโควิด-๑๙ -ถอนงบประมาณไป ก่อสร้างอาคาร องค์ประกอบ

๖๒.		โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด อ.บต.	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโควิด-๑๙
๖๓.		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประภากนียบตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเบ้าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อ.บต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖๔.		โครงการปฏิบัติการร่วมในการซ่อมเหลือขององค์กร ปักร่องส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโครงการปฏิบัติการร่วมในการซ่อมเหลือขององค์กร ปักร่องส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๔,๔๐๐	สำนักปลัด อ.บต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖๕.		โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อ.บต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๖๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖๗.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ในช่วงระบบของโรคโควิด-๑๙

### โครงการในข้อบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการในข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ป่าสูร หมู่ที่ ๑๒ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๒๔๖,๐๐๐.๐๐
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง – บ้านบุต้าหนา ตำบลตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคงบึง หมู่ที่ ๙ – บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติ ติกคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ต.โนนรัง	๑๖๔,๐๐๐.๐๐
๙.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร ถนนสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ - หนองเมืองรัง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕๑,๐๐๐.๐๐
๑๐.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร ถนนสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ - หนองเมืองรัง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง - บ้านหนองตาด ต.ตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒๓,๐๐๐.๐๐
๑๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๗,๐๐๐
๑๔.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๙,๙๕๐.๐๐
๑๕.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการห้องถินไทยรวมใจภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	๔,๔๕๐.๐๐
๑๖.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริ	๒,๕๐๐.๐๐

๑๗.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๒,๘๙๕.๐๐
๑๘.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการชุดลอกและขยายหนองสินม บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมแพ จังหวัดคราชสีมา	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๙.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เข้าสะพานหนองญารังกา บ้านหนองโภ หมู่ที่ ๑๙	๗๗,๐๐๐.๐๐
๒๐.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในศูนย์เด็ก	๔๔,๘๙๔.๐๐
๒๑.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๘๗,๗๔๔.๐๐
๒๒.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	๓,๔๗๔,๔๗๗.๐๐
๒๓.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองโภ	๑๙๖,๐๐๐
๒๔.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ พัฒนาหนองโภ	๙๔,๐๐๐
๒๕.	การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๑,๒๒๕.๐๐
๒๖.	การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๕๐.๐๐
๒๗.	การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๘.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๔๐,๒๒๖.๐๐
๒๙.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ค่าเช่าสัญญาณGPSรถบรรทุกน้ำ	๔,๔๑๕.๐๐
๓๐.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการ ๗ วันอัตราย	๗๐,๗๓๕.๐๐
๓๑.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมบทหวานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๑,๔๗๔.๕๐
๓๒.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑๙,๔๑๖.๕๐
๓๓.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	วัสดุyanพาหนะและขน ส่ง	๑๐,๖๐๐.๐๐
๓๔.	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๐
๓๕.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลรื้อไช่ที่ อบต.	๑๔,๔๐๐.๐๐
๓๖.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๘๘,๑๗๔.๕๐

๓๗.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจัดงานวันสำคัญ ของชาติ	๒,๒๕๐.๐๐
๓๘.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมกฎหมาย น่ารู้แก่ผู้นำชุมชน	๑๕,๗๗๐.๐๐
๓๙.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๗,๓๑๔.๐๐
๔๐.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพร จังหวัดนครราชสีมา	๔,๔๐๐.๐๐
๔๑.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗,๓๓๕.๐๐
๔๒.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจัดทำแผนที่ภysis และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๓,๐๔๔.๐๐
๔๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓๓ ต.โนนรัง อ.ชุมพร จ.นครราชสีมา	๒๔๓,๐๐๐
๔๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ ต.โนนรัง อ.ชุมพร จ.นครราชสีมา	๓๑๑,๐๐๐
๔๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโ哥 หมู่ที่๑๕ ต.โนนรัง อ.ชุมพร จ.นครราชสีมา	๑๓๔,๐๐๐
๔๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองข่า ม.๙ - สามแยกบ้านเมืองยาง - บ้านโนนหาด ม.๖ ต.โนนรัง อ.ชุมพร จ.นครราชสีมา	๒๔๐,๐๐๐
๔๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบยาน้ำ คสล. ภายใต้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๔๕๑,๐๐๐
๔๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง	๙๙,๐๐๐

### โครงการในข้อบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการในข้อบัญญัติ	สัญญา/ผูกพัน
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑,๙๐๔,๐๐๐
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนรัง	๒๑๖,๐๐๐
๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างที่แปลงพื้นและอ่างลังมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด	๔๙,๐๐๐
๔.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด	๕๙,๐๐๐

### โครงการในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ดำเนินการ


ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการในข้อบัญญัติ	หมายเหตุ
๑.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๒.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๓.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลโนนรัง	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๔.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการประเพณีลอยกระทง	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๕.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการประเพณีวันสงกรานต์คนนำพรผู้สูงอายุ	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๖.	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๗.	การพัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์อุบัติเห็น(EMS)	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๘.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๙.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๑๐.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๑๑.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพสภากาเต็กและเยาวชน	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
๑๒.	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน	อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑๓.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน	อยู่ในช่วงการ ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๑๔.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	อยู่ในช่วงการ ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๑๕.	การพัฒนาด้านการบริหารราชการใหม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่	อยู่ในช่วงการ ระบาดของโรคโควิด-๑๙

### โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๗๗๘,๐๐๐ บาท โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวนโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕



โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมาและด้วยสภาพอากาศอยู่ในช่วงฤดูฝน และช่วงมรสุม ทำให้เกิดฝนตกถูก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยากจะควบคุมได้

### รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๙ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท แผนงานเกษตร ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบจ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>โครงการสร้างพื้นฐาน</b>							
๑		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๒		โครงการปรับปรุง ถนนโดยการลงทิน คลุกผิวทางราstra คันคูสำคล่องห้วย ยาง บ้านโนนรังหมู่ ที่ ๑	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคลุกผิวจราจร คันคูสำคล่องห้วยยาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๕ ๐๐.๐๐ ตร.ม.	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๓		โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวจราจรและฟื้นฟู ติกคอนกรีตบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองหว้า บุรพา หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรและฟื้นฟูติกคอนกรีต(แยก หล. ๒๐๗๓) ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐ ๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรหา ผู้รับเหมา

๔		โครงการปรับปรุง โดยการลงทินคุก ผิวทางจราจร คันคู คลองลำห้วยนาป่า บ้านหนองโนนใหญ่ที่ ๓	บริมานงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๗๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๕		โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวจราจรและฟลิลท์ ติดกับบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๕	บริมานงาน ช่วงที่ ๑.งานเสริมผิวจราจรและฟลิลท์ติดกับถนน ช่วงสามแยกป่าต้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร. ม. ช่วงที่ ๒ งานเสริมผิวจราจรและฟลิลท์ติดกับถนน โถงมุมวัด บ้านโคกเพชร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓.งานเสริมผิวจราจรและฟลิลท์ติดกับถนน (สีแยก - ต. ท่าลาด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐. ๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรหา ผู้รับเหมา
๖		โครงการปรับปรุง โดยการลงทินคุก ผิวทางจราจร บ้าน ทับรัก หมู่ที่ ๕ - คุ้มปงเจริญ (บ้าน หนองสะแก หมู่ที่ ๑๔)	บริมานงาน งานถนนดินคันทาง ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร บริมานดินถนนไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๕ ลบ.ม. ลงทินคุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บริมานทินคุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๑๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรหา ผู้รับเหมา
๗		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเมือง ยาง หมู่ที่ ๑๐ -	บริมานงาน งานเทคโนโลยีตัวเริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่ น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	กำลัง <sup>*</sup> ดำเนินการ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

		บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖					
๙		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓. ๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ งานเทคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๗๖. ๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสร้าง ผู้รับเหมา
๙		โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐- เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสร้าง ผู้รับเหมา
๑๐		โครงการปรับปรุง ถนนดิน สายแยก บ้านหนองโ哥 หมู่ที่ ๑๙ - โสกน้ำขาว บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานดินมหันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร ปริมาณ ดินมหันไม่น้อยกว่า ๗๗๓ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ งานดินมหันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินมหันไม่น้อย กว่า ๓,๔๗๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ งานดินมหันทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินมหันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๔ งานดินมหัน ทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร ปริมาณดินมหันไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.งาน ลงทิ่นคลุกผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ - เมตร หนา	๔๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสร้าง ผู้รับเหมา

			เฉลี่ย ๐.๑๗ เมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๑๑		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคงบัง หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน งานเทคโนโลยีต่ำสุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา
๑๒		โครงการปรับปรุง ถนนโดยการลงทัน คลุกผิวทางจราจร ศันดูคลองอีสาน เขียว บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร	๓๐๕,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๑๓		โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวจราจรและฟื้นฟู ตึก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๑๖	ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรและฟื้นฟูตึกคอนกรีต (ศาลาปูด้า หนองเมืองยาง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา
๑๔		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคโนโลยีต่ำสุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ งานเทคโนโลยีต่ำสุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	กำลัง <sup>๑</sup> ดำเนินการ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคโนโลยีต่ำสุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ งานเทคโนโลยีต่ำสุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	กำลัง <sup>๑</sup> ดำเนินการ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

		เหล็ก บ้านใหม่ ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ค่อนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ เมตร ลงทินคลุกไห่ล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๑๖		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ลงทินคลุกไห่ล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร ลงทินคลุกไห่ล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา
๑๗		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงทินคลุกไห่ล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	กำลังดำเนินการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน ทอง หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	กำลังดำเนินการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๐		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอก คaway หมู่ที่ ๑๗	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ งานเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

			เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร ลงทิศ คลุกไห่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๒๑		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองโภ หมู่ที่ ๑๙	บริษัทงาน งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๑,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา
๒๒		โครงการปรับปรุง ถนนโดยการลงทิน คลุกผิวทางจราจร บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	บริษัทงาน ช่วงที่ ๒ งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคลุก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐. ๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงทินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๒๓		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง หว้าบูรพา หมู่ที่ ๒ ๐	บริษัทงาน ช่วงที่ ๑ งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓. ๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ รวม ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ งานเทคโนโลยีเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๕๐. ๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	กำลัง <sup>๑</sup> ดำเนินการ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔		โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง สรวง หมู่ที่ ๒๑	บริษัทงาน งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๕๑,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว

๒๕		โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปา บ้านทับรัก <sup>หมู่ที่ ๕</sup>	บริมาณงาน งานซ่อมแซมห้องประปา งานเชื่อมรอยรั้วถัง ประปา พื้นที่บ้านสีน้ำมันและเชื่อมต่อ กับระบบบ้านประปา หมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๒๖		โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖	บริมาณงาน งานรื้อถอนห้องถังสูงประปาเดิม งานก่อสร้างฐาน รากพร้อมติดตั้งห้องถังประปาระบบท่ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม วางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	กำลัง ดำเนินการ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
๒๗.		โครงการขุดลอก หนองตลาด บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ ๒	บริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกขนาดปากบนกว้าง ๘๕.๐๐ เมตร ยาว(ด้านทิศตะวันตก) ๙๐.๐๐ เมตร ยาว (ด้านทิศตะวันออก) ๑๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดรดดอตแน่น คันคูระบะให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๒๘.		โครงการขุดลอก หนองโสกโนน บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๓	บริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกขนาดปากบน กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๕ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี้ยบดดอตแน่นคันคูระบะให้ เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๒๙.		โครงการขุดลอก หนองโสกหิน บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	บริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกขนาดปากบน(ทิศตะวันออก) กว้าง ๗๕.๐๐ เมตร (ด้านทิศตะวันตก) กว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว (ด้านทิศเหนือ) ๑๕๐ เมตร (ด้านทิศใต้) ยาว ๑๕๕ เมตร ขุดลึก เฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดรดดอตแน่นคันคูระบะให้ เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายแล้ว	-ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๓ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๕๕๘,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบจ่ายขาด เงินสะสม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
โครงการสร้างพื้นฐาน							
๑.		โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้านเป็นแบบโซ ล่าเซลล์บ้านหนอง สะแก หมู่ที่ ๑๕	บริ曼งาน ๑.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar Panal ชนิด Mono-Crystalling ขนาด ๓๓๐ W จำนวน ๒๒ แผง ๒.งานติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุ Charge Controller จำนวน ๒ เครื่อง ๓.แบตเตอรี่สำรอง Battery สำรองโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๓ V ๒๐๐ Ah จำนวน ๘ ลูก ๔.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๒๐V ๕.๕ HP (๕.๕แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง ๕.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า inverter อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๒๐V ๓ HP (๓ แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง ๖.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆและต่อเชื่อมกับระบบประปา เดิมของหมู่บ้านให้เรียบร้อย รายละเอียดตามที่องค์กรบริหาร ส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๕๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา
๒.		โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้านเป็นแบบโซ	บริمانงาน ๑.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar Panal ชนิด Mono-Crystalling ขนาด ๓๓๐ W จำนวน ๒๒ แผง	๕๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา

		ล่าเซลล์บ้านหนอง สรวง หมู่ที่ ๒๑	<p>๒.งานติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุ Charge Controller จำนวน ๒ เครื่อง</p> <p>๓.แบตเตอรี่สำรอง Battery สำหรับโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๒ V ๒๐๐ Ah จำนวน ๘ ถูก</p> <p>๔.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๒๐V ๕.๕ HP (๕.๕แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>๕.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๒๐V ๓ HP (๓ แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>๖.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆและต่อเชื่อมกับระบบประปา เดิมของหมู่บ้านให้เรียบร้อย รายละเอียดตามที่องค์กรบริหาร ส่วนตำบลในรั้งกำหนด</p>				
๓.		โครงการปรับปรุง ถนนโดยการเท <sup>๑</sup> คอนกรีตเสริมเหล็ก <sup>๒</sup> บ้านหนองสะแก <sup>๓</sup> หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโปร่ง <sup>๔</sup> เจริญ)	<p>บริษัทงาน ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา<sup>๕</sup> ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมคาด<sup>๖</sup> คอนกรีตหน้าหลัง ให้เรียบร้อย พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ในรั้งกำหนด</p>	๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-อยู่ระหว่างสรรหา ผู้รับเหมา

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการชุดลอกหนองตาด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐
๒.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการชุดลอกหนองโสกโคนบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๔๘๑,๐๐๐
๓.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	โครงการชุดลอกหนองโสกหิน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	๔๘๗,๐๐๐
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร คันคู คลองลำหัวยัน้ำปา บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๗๗,๐๐๐
๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจรคันคู คลองลำหัวย่าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	๕๙,๐๐๐
๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐
๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจรคันคู คลองอิสานเขียว บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	๓๐๕,๐๐๐
๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๐๐๐
๙.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	๔๙๗,๐๐๐
๑๐.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	๑๗๔,๐๐๐
๑๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๗,๐๐๐
๑๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	สัญญา/ผูกพัน
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๐๐๐
๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	๒๔๗,๐๐๐
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๕,๐๐๐
๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ปัตติรูป หมู่ที่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐
๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๕	๔๙๗,๐๐๐

๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวบูรพา หมู่ที่ ๒๐	๔๘๔,๐๐๐

### โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ขาดเงินสะสมที่ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรและฟลีทติกบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองหัวบูรพา หมู่ที่ ๒๐	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรและฟลีทติกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๕	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงโดยการลงทินคลุกผิวทางจราจร บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ - คุ้มป่องเจริญ (บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๗)	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรและฟลีทติก บ้านหนองทุม หมู่ที่ ๗	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกหนองโ哥 หมู่ที่ ๑๙ - โสกน้ำขาว บ้านหนองช่า หมู่ที่ ๘	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคงบัง หมู่ที่ ๙	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรและฟลีทติก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๙.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโ哥 หมู่ที่ ๑๘	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา
๑๐.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	(จ่ายขาด) อยู่ระหว่างสรรงำผู้รับเหมา

๑๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑	(จ่ายขาด) อยุ่ร่วงสรหา ผู้รับเหมา
๑๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโปรดเจริญ)	(จ่ายขาด) อยุ่ร่วงสรหา ผู้รับเหมา


### ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗ โครงการ รวมถึงโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๗๐๘,๐๐๐ บาท โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สัญญา ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวนโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น ๗๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๔๓๑,๓๙๓.๓๐บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๕๕๘,๓๙๑.๓๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๑๗,๕๙๑,๐๐๐	๓๗	๑๒,๖๕๕,๐๐๐.	๒๙	๑๑,๐๗๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	๙	๑,๗๗๓,๕๐๐	๙	๑,๗๑๖,๔๙๕	๙	๑,๗๑๖,๔๙๕
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ กีฬาและนันทนาการ	๑๔	๕,๙๔๕,๐๐๐	๙	๔,๘๔๘,๐๑๗	๙	๔,๖๐๑,๐๑๗
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๖๓๐,๐๐๐	๓	๕๘๑,๒๗๕	๓	๕๘๑,๒๗๕
การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม	๖	๖๓๐,๐๐๐	๑	๔๐,๒๒๖	๑	๔๐,๒๒๖
การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๘๕,๐๐๐	๖	๑๓๗,๑๔๖.๘๐	๖	๑๓๗,๑๔๖.๘๐
การพัฒนาด้านการบริหาร ราชการให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ	๑๑	๑,๐๔๙,๔๐๐	๙	๔๐๓,๙๓๑.๕๐	๙	๔๐๓,๙๓๑.๕๐
รวม	๙๙	๒๗,๘๑๕,๙๐๐	๗๙	๒๐,๔๓๑,๓๙๑.	๖๐	๑๔,๕๕๘,๓๙๑.

### แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการปี พ.ศ.๒๕๖๕

แผนภูมิแสดงผลดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่นำมาจากแผนพัฒนาห้องถัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๘๙ โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๐ % ของโครงการในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ % ของโครงการในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๘ % ของโครงการในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเนื่องจาก บางโครงการของบจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างสรหาผู้รับเหมา ด้วยสภาพอากาศอยู่ในช่วงฤดูฝน และช่วงมรสุม ทำให้เกิดฝนตกชุก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยากจะควบคุมได้ ส่วนโครงการในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ดำเนินการนั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะการร่วมกิจกรรมของประชาชน การรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องโครงสร้าง โควิด - ๑๙

### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้ เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกรอบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง โดยเฉพาะการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือ การกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานใน ภาพรวมดังกล่าว

### กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อครุระดับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ ทดสอบและการวัด

๒.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้ได้รับผลกระทบมีความกี่ข้าง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal

or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีริเตอร์ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถันขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถันขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ ใช้ไปใช้ชี้วิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกกิจกรรมทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขต องค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ

๔. การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถันขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาห้องถัน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัญหาความต้องการของประชาชนในห้องถัน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาห้องถัน ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถันในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ

#### แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถันซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่ง การจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถันขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาห้องถันขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนตำบลในรัฐ

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถัน สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถัน ตามแผนพัฒนาห้องถัน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปค่าคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปค่าคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรังในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๕๕
	(๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand	(๕)	๕

	Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปักครองส่วนห้องถีน		
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้องถีนไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	<p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ดัดแปลงในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาห้องถีนตามหน้าที่และอันจากที่ได้กำหนดไว้</p> <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาห้องถีนที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สัดติ เป็นต้น</p>	๑๐ (๕)	๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้องถีนไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	<p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอันจาก ประชาชนเพียงพอ ไม่มีความสูงจากการพัฒนาห้องถีน โครงการ พัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้องคงทน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความเพียงพอ หรือวัด ความสูงที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สัดติ เป็นต้น</p>	๑๐ (๕)	๔.๕๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาห้องถีนซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาห้องถีนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาห้องถีนที่เป็นรูปรวม</p>	๑๐ (๕)	๔.๕๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (ต่อ)	(๖) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การขัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุใน การจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๕
๕.โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕.๑ ความชัดเจนของข้อ โครงการ	<p>การประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรม สาธารณสุขเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอย่างไร หรือสิ่งที่จะดำเนินจะเกิดอะไรขึ้น ในอนาคต</p>	๒๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนหน้าได้ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด โครงการกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคานิ่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคากลูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ (ต่อ)	(๑) มีการประมาณราคานิ่องโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคากลูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ การประมาณราคากลูกต้องกับโครงการ ถูกต้องตาม หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๒ มีการประเมินการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (ต่อ)	พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประเมินการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๑) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ขั้ตเจน ตรวจสอบได้วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานี้	(๕)	๔.๕๕
๕.๓ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ให้กับประสิทธิผล (effectiveness) ให้กับประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		
๕.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนได้		
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๒ โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก่บัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในห้องถัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔.๕๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔.๕๖
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาห้องถัน	โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาห้องถัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔.๕๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาห้องถันที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓)	๔
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๙.๙๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลที่ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๓)	๔
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๓)	๔
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการที่ฐานข้อมูล เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๓)	๔.๕๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ต่อ)	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดทำบัญชีเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถินหรือการใช้ข้อมูล ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน โดยใช้กระบวนการการร่วมมือ ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถินตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (brainstorming)</p>	(๕)	๔.๕๕
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	<p>๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน นโยบายของผู้บริหารท้องถิน รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน เป็นต้น</p> <p>๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ที่นี่ที่สืบทอด ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend</p>	๖๐ (๕)	๔.๕๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน	๖๐ (๕)	๕

ประเด็นการพัฒนา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖ หรือฉบับที่ ๑๗	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรืออุดมคุณภาพและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องดำเนินหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค้ำ託ที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายังอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอย่างไร	(๕)	๔.๕๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งที่สิ่งให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเรามีอะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากการยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๙ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหาภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๙.๗๗

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาห้องถังในภาพรวม

##### ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องถังถัดไปตามแผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

#### สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่พัฒนา

๑. ภาพรวมของแผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีแผนงานที่สามารถบรรจุในแผนพัฒนาห้องถังในข้อบัญญัติจำนวนมากทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ รวม ๖๗ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาห้องสิ้น ๑๕,๕๓๙,๘๐๐ ล้านบาท และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวนห้องสิ้น ๒๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท แยกเป็นแผนงานแผนงานอุดหนากรรม และการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท แผนงานเกษตร ๑,๗๗๔,๐๐๐ บาท และมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โครงการที่ขอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๓ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘ ดัง มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้แผนงานอุดหนากรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังสามารถดำเนินการโครงการแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติให้เสร็จสิ้น จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๔ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โดยโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการนั้น มีข้อจำกัดเรื่องโรคระบาดของเชื้อโคovi ๑๙ และอยู่ในช่วงคาดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐% ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ % และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ % ซึ่งโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อจำกัดเรื่องโรคระบาดของเชื้อโคovi ๑๙ สภาพอากาศคุณภาพ มีฝนตกชุก ประกอบด้วยมรสุมต่าง ๆ และอยู่ในช่วงฤดูหนาว ผู้รับเหมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้

๒. โครงการที่มีลักษณะที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่นโครงการอบรม โครงการกิจกรรมกีฬานันทนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – ๑๙

### ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวบริหารส่วนตำบลโนนรังได้รับบริการสาธารณูปโภค ตามสถานะ การเงินการคลังขององค์กรบริหารส่วนตำบล

๒. ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนที่มีการลงทินคุ้ก โดยมีการคุมนาคม การสัญจรที่สะดวกขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๓. มีการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับอุบถูก บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมการขุดลอกลำห้วย หนองสาธารณะประโยชน์ การจัดทำนาครันน้ำได้ดี เพื่อให้กักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ตลอดปี

๔. มีการปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรังจึงได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์กรบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณูปโภค ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนาอย่างอาชีพ

พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคุณภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง เมื่อจะไม่ใช้โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๔. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้น เป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในรังด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนตำบลในรังทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๗. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณูปการที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น ข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน



ลงชื่อ ผู้รายงาน  
(นายปัญญา เครื่อน้ำคำ)  
 เลขานุการคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน